

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição      PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  
 Objeto            : Execução de Pavimentação Asfáltica de Diversas Ruas - Damianópolis Goiás  
 Versão            : Orçamento Tabela Sinapi/GO desonerada Janeiro / 2016 - SICRO/GO-Nov/2013  
 Área              8.805,44  
 ART                1020150214604  
 Nº Contrato      : 1022.709-60/2015

Item	Descrição	Total	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	Serviços Preliminares	R\$ 6.711,17	1,33%	R\$ 6.711,17	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.0	Canteiro de Obra	R\$ 10.646,77	2,12%	R\$ 10.646,77	100,00%						
3.0	Administração Local	R\$ 26.493,16	5,26%	R\$ 6.623,29	25,00%	R\$ 6.623,29	25,00%	R\$ 6.623,29	25,00%	R\$ 6.623,29	25,00%
4.0	Terraplenagem	R\$ 21.660,78	4,30%	R\$ 13.278,06	61,30%	R\$ 5.545,16	25,60%	R\$ 2.837,56	13,10%	R\$ -	
5.0	Regularização do Sub-leito	R\$ 13.823,44	2,75%	R\$ 6.767,96	48,96%	R\$ 4.362,68	31,56%	R\$ 2.692,81	19,48%	R\$ -	
6.0	Base Estabilizada Granulometricamente	R\$ 14.986,82	2,98%	R\$ 4.779,30	31,89%	R\$ 3.956,52	26,40%	R\$ 3.746,71	25,00%	R\$ 2.504,30	16,71%
7.0	Pavimentação	R\$ 159.564,18	31,71%	R\$ 13.770,39	8,63%	R\$ 45.715,14	28,65%	R\$ 48.683,03	30,51%	R\$ 51.395,62	32,21%
8.0	Meio fio	R\$ 68.974,13	13,71%	R\$ 10.346,12	15,00%	R\$ 19.519,68	28,30%	R\$ 20.278,39	29,40%	R\$ 18.829,94	27,30%
9.0	Calçada / Grama	R\$ 165.143,32	32,81%	R\$ 29.725,80	18,00%	R\$ 41.285,83	25,00%	R\$ 49.543,00	30,00%	R\$ 44.588,70	27,00%
10.0	Sinalização	R\$ 15.252,06	3,03%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 15.252,06	100,00%
<b>TOTAL COM BDI</b>		<b>R\$ 503.255,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 102.648,85</b>	<b>20,40%</b>	<b>R\$ 127.008,30</b>	<b>25,24%</b>	<b>R\$ 134.404,79</b>	<b>26,71%</b>	<b>R\$ 139.193,90</b>	<b>27,66%</b>
<b>TOTAL MÊS</b>				<b>R\$ 102.648,85</b>	<b>20,40%</b>	<b>R\$ 127.008,30</b>	<b>25,24%</b>	<b>R\$ 134.404,79</b>	<b>26,71%</b>	<b>R\$ 139.193,90</b>	<b>27,66%</b>
<b>ACUMULADO MÊS</b>				<b>R\$ 102.648,85</b>	<b>20,40%</b>	<b>R\$ 229.657,14</b>	<b>45,63%</b>	<b>R\$ 364.061,93</b>	<b>72,34%</b>	<b>R\$ 503.255,83</b>	<b>100,00%</b>

André José de Araújo  
 Engº Civil - CREA 20351 / D - DF

