

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição : LAGO MUNICIPAL DE DAMIANÓPOLIS  
 Objeto : CONSTRUÇÃO  
 Versão : Orçamento Tabela Sinapigo desonerada Dez / 2014 - SICRO/GO-SET/2014 - Agelop Março/2015  
 Área : 7.024,81  
 ART :

Item	Descrição	Total	%	Mês 01		Mês 02	
				Valor	%	Valor	%
1.0	Mobilização de Obra	R\$ 2.513,49	1,39%	R\$ 2.513,49	100,00%	R\$ -	0,00%
2.0	Serviços Preliminares	R\$ 554,62	0,31%	R\$ 554,62	100,00%	R\$ -	0,00%
3.0	Canteiro de Obra	R\$ 7.727,93	4,26%	R\$ 7.727,93	100,00%	R\$ -	0,00%
4.0	Administração Local	R\$ 7.752,19	4,28%	R\$ 7.752,19	100,00%	R\$ -	0,00%
5.0	Terraplenagem	R\$ 61.775,22	34,05%	R\$ 37.065,13	60,00%	R\$ 24.710,09	40,00%
6.0	Regularização do Subleito	R\$ 12.615,69	6,95%	R\$ 4.163,18	33,00%	R\$ 8.452,51	67,00%
7.0	Pavimentação	R\$ 20.844,27	11,49%	R\$ 5.211,07	25,00%	R\$ 15.633,20	75,00%
8.0	Melo flo / Drenagem	R\$ 25.831,12	14,24%	R\$ 5.186,22	20,00%	R\$ 20.664,90	80,00%
9.0	Calçada	R\$ 38.956,62	21,47%	R\$ 13.634,82	35,00%	R\$ 25.321,80	65,00%
10.0	DIVERSOS	R\$ 2.850,97	1,57%	R\$ 712,74	25,00%	R\$ 2.138,22	75,00%
TOTAL COM BDI		R\$ 181.432,11	100,00%	R\$ 84.511,39	46,58%	R\$ 96.920,72	53,42%
				TOTAL MÊS			
				R\$ 84.511,39	46,58%	R\$ 96.920,72	53,42%
				ACUMULADO MÊS			
				R\$ 84.511,39	46,58%	R\$ 181.432,11	100,00%



André José de Araújo

Engº Civil - CREA 20351 / D - DF

**André Araújo**

Engº Civil

CREA 20351/D-DF

CREA 26524/V-GO